



PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO CALDAS
CICLO JUNIO - 2024



Fecha de inicio corte	24/06/2024
Fecha finalización corte	30/06/2024
Días Ciclo	30
CLUS	164.192
NO CLUS	
Área total a intervenir (m²)	164.192

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	PRIMAVERA, CENTRO LOGÍSTICO METROPOLITANO	54493,1	54493,1	24- 25/06/2024	77248,9
2	LA GITANA	1661,8	1661,8		
3	PRIMAVERA	519,9	519,9		
4	PRIMAVERA- AREA URBANIZABLE	7,0	7,0		
5	ZONA INDUSTRIAL SUR	382,8	382,8		
6	MANDALAY PARTE ALTA Y LA MANSIÓN	6474,5	6474,5		
7	MANDALAY PARTE MEDIA Y BAJA	827,5	827,5		
8	CENTENARIO, CEREZOS Y BARRIOS UNIDOS	2238,9	2238,9		
9	ZONA DE DESARROLLO	4706,0	4706,0		
10	LA RIBERA	2133,6	2133,6		
11	LA VARIANTE, ACTIVIDAD MÚLTIPLE	3803,8	3803,8		
12	LA CORRALA PARTE ALTA	12277,4	12277,4	26- 27/06/2024	54618,5
13	LA CORRALA PARTE BAJA	5096,2	5096,2		
14	LA CORRALA VEREDA	32,0	32,0		
15	FELIPE ECHAVARRÍA	6663,4	6663,4		
16	LA PLAYITA	656,5	656,5		
17	BARRIOS UNIDOS	2936,1	2936,1		
18	LA CHUSCALA	3862,9	3862,9		
19	LOMA DE LOS CUESTA	1043,3	1043,3		
20	CRISTO REY Y EL SOCORRO	4648,1	4648,1		
21	CIUDADELA REAL	2441,7	2441,7		
22	LOCERIA	33,7	33,7		
23	LA PLANTA	279,1	279,1		
24	ZONA CENTRO	814,2	814,2		
25	LA DOCENA Y GORETTI	396,3	396,3		
26	ASERRIOS	174,6	174,6		
27	OLAYA HERRERA	216,8	216,8		
28	ZONA DESARROLLO TRES AGUAS	5678,5	5678,5		
29	ANDALUCIA	7367,7	7367,7		
30	SEC. PARQUE TRES AGUAS-LA DOBLE CALZADA	530,1	530,1	28- 30/06/2024	32324,5
31	API - PARQUE TRES AGUAS	2455,6	2455,6		
32	LA INMACULADA PROYECTO HÁBITAT	107,5	107,5		
33	LAS MARGARITAS Y FUNDADORES	198,0	198,0		
34	AREA NO URBANIZADA	5567,6	5567,6		
35	LA INMACULADA	592,4	592,4		
36	BELLAVISTA Y BUENA ESPERANZA	5710,2	5710,2		
37	EL PORVENIR	1142,8	1142,8		
38	EL CANO	4509,4	4509,4		
39	LA RAYA	9658,4	9658,4		
40	AREA NO URBANIZADA A	1852,3	1852,3		